
Inhaltsverzeichnis

Arbeitsgruppe OE7

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Mai 2009, 22:22 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe7xwi (Diskussion | Beiträge)
K (→Geplante weitere Schritte)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. Mai 2009, 22:23 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe7xwi (Diskussion | Beiträge)
K (→Derzeitiger Status)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 18:

== Derzeitiger Status ==

'''März 2009:''' Montage und Inbetriebnahme der Strecke '''OE7XZR Zugspitze''' zu '''OE7XGR Hintertuxer Gletscher''' (6cm-Band). Dieser Link ist noch eine Insel, es sind noch keine PR & HAMNET Anwendungen / Verbindungen aufgeschalten. Die Einbindung in das PR und Netzvortrieb OE2 erfolgt schrittweise.

- [[Bild:oe7xgr_hamnet1.jpg|thumb|OE7XGR Gefrorene Wand 3270m]]

== Geplante weitere Schritte ==

Zeile 18:

== Derzeitiger Status ==

'''März 2009:''' Montage und Inbetriebnahme der Strecke '''OE7XZR Zugspitze''' zu '''OE7XGR Hintertuxer Gletscher''' (6cm-Band). Dieser Link ist noch eine Insel, es sind noch keine PR & HAMNET Anwendungen / Verbindungen aufgeschalten. Die Einbindung in das PR und Netzvortrieb OE2 erfolgt schrittweise.

+ [[Bild:oe7xgr_hamnet1.jpg|thumb|OE7XGR Gefrorene Wand (3270m), Erweiterung im März 2009]]

== Geplante weitere Schritte ==

Version vom 19. Mai 2009, 22:23 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Team	3
2 Agenden und Zielsetzungen	3
3 Derzeitiger Status	3
4 Geplante weitere Schritte	3
5 Headquarter, Bastel- und Denkstube	4

Team

Bestehend aus OE7FMI Markus, OE7BKH Bernhard, und OE7CPI Christian. Start der Gruppe im Spätherbst 2008.

Agenden und Zielsetzungen

- > Mithilfe bei Überlegung und Erstellung des neuen IP-Konzept's
- > Ausarbeitung und Dokumentation des BGP-Routings, Routing-Versuchsaufbauten mit Mikrotik-Boards
- > Netzvortrieb OE7 -> OE2 (beginnend ab Februar 2008)
- > Packet-Radio Einbindung (DLC7, Linksys openwrt Router)

Derzeitiger Status

März 2009: Montage und Inbetriebnahme der Strecke **OE7XZR Zugspitze** zu **OE7XGR Hintertuxer Gletscher** (6cm-Band). Dieser Link ist noch eine Insel, es sind noch keine PR & HAMNET Anwendungen / Verbindungen aufgeschaltet. Die Einbindung in das PR und Netzvortrieb OE2 erfolgt schrittweise.

Datei:oe7xgr hamnet1.jpg

OE7XGR Gefrorene Wand
(3270m), Erweiterung im
März 2009

Geplante weitere Schritte

- > Netzvortrieb Pinzgau zusammen mit OE2-Team
- > Anbindung Packet Radio an OE7XZR und OE7XGR in das HAMNET
- > Ersatz 23cm RMNC(LinkTRXIII)-Strecke, Schnelle PR Schiene zu OE2XGR via 6cm
- > Überlegungen zum DNS (Domain Name System) im HAMNET mit den weiteren Arbeitsgruppen
- > Netzvortrieb OE7, Userzugänge
- > Überlegungen und Ausgestaltung von HAMNET- Diensten & Services mit den weiteren Arbeitsgruppen

Datei:oe7xgr hamnet2.jpg

OE7XGR HAMNET-Kasten mit
Notstrombatterie,
Temperaturmessung,
Blitzschutz. Zusammenbau
OE7FMI&OE7BKH März 2009

Datei:oe7xgr hamnet3.jpg
Tests Packet-Einbindungen,
DLC7

Headquarter, Bastel- und Denkstube

OE7XWI Clubraum Verbund Austrian-Hydro-Power (AHP), oe7xwi (at) powerlan (dot) at

Mayrhofen im Zillertal [Infos zur Clubstation](#)